

URZĄD MIASTA BRANIEWA
SEKRETARIAT
WPŁ. 2010 -02- 03
Nr rej./dzien./rej.s. 554/2010



WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi
10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
ZF.II.7012.0002- 022/10

Olsztyn, dnia 28 .01.2010 r.

Handwritten signature: Bogol

Pan
Henryk Mroziński
Burmistrz Braniewa

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z realizacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, uprzejmie informuję, że dnia **8 lutego 2010 r.**, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 53 z 2009 r. poz.435) oraz § 9 ust. 1 umowy Nr 10/NPPDL/09 z dnia 18.05.2009r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „**Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie – ul. Jachtowa, ul. Żeglarska**” zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji ww. projektu współfinansowanego z budżetu państwa.

Czynności kontrolne przeprowadzi Zespół Kontrolujący w następującym składzie:

1. Marcin Sikorski – Kierownik Zespołu
2. Jolanta Warzycka – Członek Zespołu
3. Dorota Kopczyńska – Członek Zespołu

W trakcie wykonywania kontroli na miejscu rzeczowej realizacji i w siedzibie beneficjenta, Zespół Kontrolujący zobowiązany jest przeprowadzić czynności na 100 % dokumentach związanych z projektem. Sprawdzeniu będą podlegały wszelkie oryginalne dokumenty z zakresu finansowo-rzeczowego, potwierdzające rzeczowe wykonanie oraz zastosowanie procedur zamówień publicznych.

W związku z powyższym w celu zoptymalizowania działań proszę o udostępnienie Zespołowi Kontrolującemu odrębnego pomieszczenia oraz wszystkich żądanych dokumentów związanych ze wskazanym projektem, a także zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Z poważaniem,
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Bożenna Dziela
DYREKTOR WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

KA.III.0939-062/10

Olsztyn, 23 stycznia 2010 r.

U P O W A Ż N I E N I E

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. 2009 r. Nr 53, poz.435) oraz § 9 ust. 1 umowy Nr 10/NPPDL/09 z dnia 18.05.2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie – ul. Jachtowa, ul. Żeglarska”, upoważniam:

Pana Marcina Sikorskiego

legitymującego się dowodem osobistym nr AJB020785,
kierownika Oddziału kontraktu wojewódzkiego i programów krajowych w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Kierownika Zespołu Kontrolującego

Panią Dorotę Koczyńską

legitymującą się dowodem osobistym nr APS321481,
starszego inspektora w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Członka Zespołu Kontrolującego

Panią Jolantę Warzycką

legitymującą się dowodem osobistym nr AGX966040,
inspektora wojewódzkiego w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Członka Zespołu Kontrolującego

do przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Iława.

Przedmiot i zakres kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie – ul. Jachtowa, ul. Żeglarska” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, prawidłowość stosowanych procedur, efektywność i skuteczność realizacji projektu oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielanej z budżetu państwa.

Upoważnienie niniejsze jest ważne do dnia 26.02.2010r. wraz z okazaniem dokumentu tożsamości kontrolujących.

WOJEWODA
WARMIŃSKO MAZURSKI

Marcin Podziewski

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej **8 lutego 2010 r.** w **Gminie Miasta Braniewa**, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, w ramach Programu Wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*. Podstawa prawna: § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53 z 2009 r. poz. 435) oraz § 9 ust.1 umowy Nr 10/NPPDL/09 z 18.05.2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. **„Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie - ul. Jachtowa, ul. Żeglarska”**.

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Sikorski – Kierownik Zespołu Kontrolującego

kierownik w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-062/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Jolanta Warzycka – Członek Zespołu Kontrolującego

inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-062 /10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dorota Kopczyńska – Członek Zespołu Kontrolującego

starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-062 /10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Informacji udzielił:

Mirosława Nogal – Kierownik Wydziału Inwestycji

Ewa Macheta – podinspektor ds. finansowych w Urzędzie Miasta Braniewa

Kontrolą objęto zadanie:

pn.: **„Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie - ul. Jachtowa, ul. Żeglarska”**.

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 10/NPPDL/09 z 18 maja 2009 r.

I. Informacje dotyczące realizacji zadania:

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika	Data i nr pozwolenia na budowę
Konsorcjum w skład którego wchodzi: - firma VARIA-API Spółka z o. o. 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 2 nr lok. 11 - MARBRUK Mariusz Sierzputowski 10-350 Olsztyn, ul. Żeromskiego 5A/8 reprezentowane przez VARIA-API na podstawie udzielonego pełnomocnictwa	Umowa na roboty budowlane z dnia 23.03.2009 r. <i>Wartość umowy: 317 425,27 zł brutto</i>	Wg umowy: *rozpoczęcie – 23.03.2009 r. (według zapisu w umowie: przekazanie protokółarnie placu budowy w dniu podpisania umowy) 15.04.2009 r. , (według załączonego do umowy Harmonogramu) *zakończenie – 30.09.2009 r.	Zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy nr 19/2009 wydanym dnia 31.03.2009 r.	Pozwolenie na budowę nr 212/2007 z dnia 06.12.2007 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie
Stanisław Żelichowski ul. Tczewska 6A 82-300 Elbląg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	Umowa nr 2/03/2009 r. z dnia 27.03.2009 r. <i>Wartość umowy: 4 890,00 zł brutto</i>	Wg umowy: *rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy tj. 27.03.2009 r. *zakończenie – 30.09.2009 r.	n/d	n/d

Teren budowy przekazano protokołem dnia **23.03.2009 r.**

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

1) Umowa z dnia 23.03.2009 r. podpisana z Konsorcjum w skład którego wchodzi: VARIA-API Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 2 nr lok. 11 oraz MARBRUK Mariusz Sierzputowski, 10-350 Olsztyn, ul. Żeromskiego 5A/8 reprezentowane przez VARIA-API na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na *Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie - ul. Jachtowa, ul. Żeglarska* (wartość umowy 317 425,27 zł). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami). Przedłożone przez Beneficjenta oryginały dokumentacji przetargowej, w szczególności – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.02.2009 r. pod nr 15410-2009, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 101916-2009 z dnia 10.04.2009 r. oraz protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia nr 15410-2009, (druk ZP-2) - nie wskazują na nieprawidłowości w zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wyboru dokonano spośród 6 ofert na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego. Nie zastosowano aukcji elektronicznej, nie było wykluczeń ani protestów.

2) Umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego ze Stanisławem Żelichowskim, zamieszkałym przy ul. Tczewskiej 6A, 82-300 Elbląg, o wartości 4 890,00 zł brutto została zawarta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Umowa przedłożona przez beneficjenta zawiera zapisy sugerujące zastosowanie ustawy PZP, jednakże wolą stron było zawarcie umowy zlecenia i w taki sposób została ona rozliczona. Beneficjent na tę okoliczność złożył stosowne oświadczenie (*dokument w załączeniu*).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia:

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Wykonawcą z dnia 23.03.2009 r.:

- rozpoczęcie – 15.04.2009 r.
- zakończenie – 30.09.2009 r.

Rzeczywisty termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie – 14.04.2009 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 19/2009
- zakończenie – 30.09.2009 r. zgodnie z protokołem odbioru z dnia 07.10.2009

Dnia 13.10.2009 r. Beneficjent zawiadomił właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie) o zakończeniu budowy w dniu 30.09.2009 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

(kwiecień 2009 r. – wrzesień 2009 r.)

Rozliczenie z realizacji rzeczowej nastąpiło w planowanym okresie – zgodnie z w/w wnioskiem.

Rozliczenie finansowe - wystawienie dokumentów finansowych (faktura VAT 0043/09/FVS z dnia 09.10.2009 r., rachunek inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 07.10.09 r.) nastąpiło w miesiącu październiku 2009 tj. po deklarowanym we wniosku o dofinansowanie okresie rozliczenia realizacji zadania (c.d. pkt. V).

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności **30.10.2009 r.**

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania:

Ulica Jachtowa

1. Roboty przygotowawcze
2. roboty ziemne
3. Odwodnienie korpusu drogowego
4. Podbudowy

5. Nawierzchnie
6. Oznakowanie dróg
7. Elementy ulic

Ulica Żeglarska

8. Roboty przygotowawcze
9. roboty ziemne
10. Odwodnienie korpusu drogowego
11. Podbudowy
12. Nawierzchnie
13. Oznakowanie dróg
14. Elementy ulic
15. Nadzór inwestorski

4. Zakres rzeczowy dotyczący złożonego wniosku (opisać każdą pozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie i % zaangażowanie w całości danej pozycji):

Ulica Jachtowa

1. Roboty przygotowawcze – 100%
2. Roboty ziemne - 100%
3. Odwodnienie korpusu drogowego - 100%
4. Podbudowy - 100%
5. Nawierzchnie - 100%
6. Oznakowanie dróg - 100%
7. Elementy ulic - 100%

Ulica Żeglarska

8. Roboty przygotowawcze - 100%
9. Roboty ziemne - 100%
10. Odwodnienie korpusu drogowego - 100%
11. Podbudowy - 100%
12. Nawierzchnie - 100%
13. Oznakowanie dróg - 100%
14. Elementy ulic - 100%
15. Nadzór inwestorski - 100%

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (poz. 4-3 - należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Brak różnicy

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

- PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT spisany dnia 30.04.2009 r. na wartość netto 49 366,26 zł (faktura VAT 2009/05/M1/000000006 z dnia 30.04.2009) – brak uwag i zastrzeżeń komisji;
- PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT spisany dnia 30.05.2009 r. na wartość netto 87 358,39 zł (faktura VAT 2009/0009 z dnia 30.05.2009) – brak uwag i zastrzeżeń komisji;
- PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY WYKONANYCH ROBÓT spisany dnia 30.06.2009 r. na wartość netto 109 768,36 zł (faktura VAT 2009/0020 z dnia 09.07.2009) – brak uwag i zastrzeżeń komisji;
- Dnia 26.08.2009 r komisja stwierdziła usterki w wykonanych robotach budowlanych i zobligowała wykonawcę do ich usunięcia – notatka ze spotkania (*dokument w załączeniu*). Wykonawca robót ostatecznie usunął usterki dnia 30.09.2009 r.
- PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT spisany dnia 07.10.2009 r. (faktura VAT 0043/09/FVS z dnia 09.10.2009) – roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 30.09.2009 r. i z tym dniem przekazane użytkownikowi.

7. Aktualny stan inwestycji

Inwestycja zakończona, przyjęta końcowym protokołem odbioru z 07.10.2009 r.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego dnia 04.08.2009 r. i zaewidencjonowano pod nr 356/09 w Starostwie Powiatowym w Braniewie.

III. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą:

Środki własne	161 200,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	161 100,00	zł
Razem	322 300,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji:

Środki własne	161 215,28	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	161 100,00	zł
Razem	322 315,28	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji przedstawia się następująco:

Środki własne	161 215,28	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	161 100,00	zł
Razem	322 315,28	zł

Wartość faktyczna całego zadania w stosunku do wartości całkowitej podanej w umowie z wojewodą o dofinansowanie projektu jest wyższa o **15,28 zł**. Powstała różnica wynika z dokonanych zaokrągleń wartości ujętych we wniosku o dofinansowanie (wymóg instrukcji wypełniania wniosku – podanie wartości w tysiącach z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku). Różnica pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowaną a kwotą zakładaną w umowie z wojewodą nie ma wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania. Ogólna wartość inwestycji jest zgodna z podpisaną umową z wykonawcą. Różnica **15,28 zł** została pokryta ze środków własnych beneficjenta.

- udział środków własnych podmiotu uprawnionego, poniesionych w stosunku do planowanej wartości całkowitej projektu: **50,02%**,
- kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 161 100 zł - wypłacona: **161 100 zł** (49,98%).

Udział finansowy partnera - nie dotyczy

Sporządzono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 58/OT/2009 w dniu 31.12.2009 r. dotyczący Przebudowy dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie - ul. Jachtowa, ul. Żeglarska przedstawia wartość inwestycji 338 038,27 zł, natomiast wartość wynikająca

z wniosku o dofinansowanie to 322 315,28 zł. Beneficjent przedstawił oświadczenie wyjaśniające powyższą różnicę (*dokument w załączeniu*).

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Brak różnic

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę:

Zespół kontrolujący stwierdził realizację zadania w terminie odbiegającym od określonego we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym **zakończenie rzeczowe** winno nastąpić w **lipcu 2009 r.**, natomiast **rozliczenie końcowe** we **wrześniu 2009 r.** Rzeczywiste rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 30 września 2009 r., faktura za roboty budowlane wystawiona 09.10.2009 r. została opłacona 30.10.2009 r., natomiast rachunek za nadzór budowlany wystawiony dnia 07.10.2009 r. został opłacony dnia 22.10.2009 r.

Powyższe zmiany nie zostały zgłoszone Wojewodzie, co jest niezgodne z §12 Umowy z Wojewodą o dofinansowanie dotacją celowa nr 10/NPPDL/09 z dnia 18.05.2009 r., który obliguje beneficjenta *do zgłaszania Wojewodzie w formie pisemnej zmian dotyczących realizacji projektu/zadania nie później niż przed finansowym zakończeniem projektu/zadania*. W związku z zaistniałą sytuacją beneficjent przedstawił stosowne wyjaśnienie – *dokument w załączeniu*.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w wyjaśnieniu oraz następujące przesłanki:

- określony w § 3 ust.1 Umowy z Wojewodą termin zakończenia projektu/zadania nie definiuje ściśle czy dotyczy on zakończenia rzeczowego czy finansowego;
- został zachowany określony w § 3 ust. 2 Umowy z Wojewodą **ostateczny termin zakończenia rzeczowego** realizacji projektu/zadania tj. **30 listopada 2009 r.**, co jest zgodne z zapisami Programu;
- inwestycja poza tym została w całości prawidłowo zrealizowana, a zespół kontrolujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości,

brak polegający na nie zgłoszeniu Wojewodzie zmian w terminach realizacji projektu uznaje się za **nie mający skutku finansowego**.

Oświadcza się, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur (załącznik nr 3 do umowy

nr 10/NPPDL/09 z 18.05.2009 r.): tj.: F-ry 2009/05/M1/000000006, 2009/0009, 2009/0020, 0043/09/FVS oraz rachunki z dn. 19.08.09 r. i 07.10.09 r. zostały porównane z oryginałami oraz sprawdzone pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dnia 08.02.2010 r., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
- Protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego 08.02.2010 r.
- Kontrolę wpisano do rejestru/książki kontroli

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli do jednostki kontrolującej.







Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
kontraktu wojewódzkiego
i programów krajowych

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi

1.

Marcin Sikorski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.

Iolanta Wurzycska

STARSZY INSPEKTOR

3.

Dorota Kopczyńska

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński
GMINA
MIASTA BRANIEWA

OŚWIADCZENIE

dot. nie zgłoszenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu zmiany terminu rozliczenia zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych nr 202009N, 202032N w Braniewie- ul. Jachtowa, ul. Żeglarska.

Wykonawca deklaruwał zakończenie robót w lipcu 2009r. i dlatego we wniosku o dofinansowanie przyjęto termin zakończenia rzeczowego zadania w lipcu 2009r.

Jednak umowa z wykonawcą robót zawiera datę zakończenia robót we wrześniu 2009r. i cały zakres robót został w tym terminie wykonany. W wyniku tego rozliczenie za nadzór inwestorski nastąpiło po spisaniu protokołu końcowego odbioru robót tj. 7. 10.2009r.

Dlatego też całkowite zakończenie finansowe zadania nastąpiło w miesiącu październiku 2009r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że umowa zawarta z p. Stanisławem Żelichowskim na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie dróg gminnych ul. Jachtowej i ul. Żeglarskiej w Braniewie jest umową- zleceniem. Wolą stron było zawarcie umowy zlecenia i tak też została rozliczona jej realizacja.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wartości środka trwałego pn: *Droga gminna ul Jachtowa i ul. Żeglarska*, nr 58/OT 2009 uwzględnione są wartości robót objęte wnioskiem o dofinansowanie tj. **322 315, 28 zł.** oraz:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kwotę **10 000 zł.**
- roboty budowlane dodatkowe wynikające z protokołu konieczności nr 1/2009 z dnia 15.07.2009r. tj.

Wykonanie 3 dodatkowych wjazdów na posesje przy ulicy Żeglarskiej 8 i Żeglarskiej 15 na kwotę **5 630, 91 zł.**

- ogłoszenia w prasie na kwotę **92, 08 zł.**

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński